

再生資源利用計画書 - 現場掲示用 -

1. 工事概要

発注者の商号、名称又は氏名	札幌市 建設局みどりの推進部	法人番号	4 4 3 0 0 0 1 0 2 3 2 6 7											
		請負会社名	マルミプラス(株)										作成・更新年月日	令和5年5月20日
		会社所在地	札幌市北区篠路3条7丁目5番14号						TEL	011-771-2438		工事責任者	佐々木 紳一郎	
工事名	防災・安全交付金事業 屯田西公園施設改修工事(D-1エリア)			工事施工場所	北海道札幌市北区屯田4条10丁目ほか				工期	令和5年5月8日から 令和5年12月13日まで				

2. 建設資材利用計画

建設資材(新材を含む全体の利用状況)				左記のうち、再生資材の利用状況			再生資源 利用率 (B)/(A) × 100
分類	規格	主な利用用途	利用量(A) 小数点第三位まで	再生資材利用量(B) 小数点第三位まで	再生資材の供給元施設、工事等の名称	再生資材の供給元場所住所	
コンクリート			59.300 トン	0.000 トン			0.0 %
			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
	合計			59.300 トン	0.000 トン		
コンクリート及び 鉄から成る 建設資材			84.800 トン	0.000 トン			0.0 %
			トン	トン			%
			トン	トン			%
			トン	トン			%
	合計			84.800 トン	0.000 トン		
アスファルト ・コンクリート		表層	42.000 トン	42.000 トン	札幌共同アスコン	北海道札幌市東区雁来5条1丁目1-75	100.0 %
		基層	744.500 トン	744.500 トン	札幌共同アスコン	北海道札幌市東区雁来5条1丁目1-75	100.0 %
		上層路盤	2.500 トン	2.500 トン	札幌共同アスコン	北海道札幌市東区雁来5条1丁目1-75	100.0 %
			トン	トン			%
	合計			789.000 トン	789.000 トン		
土砂		その他	366.000 締めm ³	0.000 締めm ³			0.0 %
		その他	500.000 締めm ³	0.000 締めm ³			0.0 %
			締めm ³	締めm ³			%
			締めm ³	締めm ³			%
	合計			866.000 締めm ³	0.000 締めm ³		
碎石	RC-40	舗装の下層路盤材	1150.000 m ³	1150.000 m ³	札幌リサイクル骨材(株)	北海道札幌市東区中沼町45-26	100.0 %
			m ³	m ³			%
			m ³	m ³			%
			m ³	m ³			%
	合計			1150.000 m ³	1150.000 m ³		

再生資源利用促進計画書 - 現場揭示用 -

1. 工事概要

発注者の商号、名称又は氏名	札幌市 建設局みどりの推進部	法人番号	4 4 3 0 0 0 1 0 2 3 2 6 7											
		請負会社名	マルミプラス(株)										作成・更新年月日	令和5年5月20日
		会社所在地	札幌市北区篠路3条7丁目5番14号						TEL	011-771-2438		工事責任者	佐々木 紳一郎	
工事名	防災・安全交付金事業 屯田西公園施設改修工事(D-1エリア)				工事施工場所	北海道札幌市北区屯田4条10丁目ほか				工期	令和5年5月8日から 令和5年12月13日まで			

2. 建設副産物搬出計画

建設副産物の種類 場外搬出時の性状	発生量 (掘削等) = + 小数点第三位まで	現場内利用		現場外搬出について						再生資源利用促進率 ----+---- (%)
		利用量 小数点第三位まで	うち現場内改良分 小数点第三位まで	搬出先名称	搬出先場所住所	搬出先の種類	現場外搬出量 小数点第三位まで	うち現場内改良分 小数点第三位まで	再生資源利用促進量	
コンクリート塊	231.100 トン	0.000 トン	0.000 トン	搬出先1: 札幌環境資材センター 搬出先2: 搬出先3: 搬出先4:	北海道札幌市手稲区曙5条5丁目110番18	中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)	231.100 トン	0.000 トン	231.100 トン	100.0 %
建設発生木材 (柱、ボードなど 木製資材が 廃棄物と なったもの)	トン	トン	トン	搬出先1: 搬出先2: 搬出先3: 搬出先4:			トン		トン	%
建設発生木材 (立木、除根材 などが廃棄物と なったもの)	23.100 トン	0.000 トン	0.000 トン	搬出先1: 札幌市白幡山森林活用センター 搬出先2: 搬出先3: 搬出先4:	北海道札幌市清田区494-2	売却	23.100 トン		23.100 トン	100.0 %
アスファルト・ コンクリート塊	459.900 トン	0.000 トン	0.000 トン	搬出先1: 世紀東急工業(株) 搬出先2: 搬出先3: 搬出先4:	北海道札幌市西区発寒10条14丁目1068-3	中間処理施設(アスファルト合材プラント)	459.900 トン	0.000 トン	459.900 トン	100.0 %
第一種 建設発生土	766.000 地山m ³	0.000 地山m ³	0.000 地山m ³	搬出先1: プロバン荷役 搬出先2: 新琴似市民運動広場 搬出先3: 搬出先4:	北海道石狩市厚田区聚富615-1ほか 北海道札幌市北区新琴似769-2	土捨場・残土処分場 工事予定地・仮置場・ストックド(再利用の目的がある場合)	96.000 地山m ³	0.000 地山m ³	670.000 地山m ³	87.5 %
第二種 建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³	搬出先1: 搬出先2: 搬出先3: 搬出先4:			地山m ³	地山m ³	地山m ³	%
第三種 建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³	搬出先1: 搬出先2: 搬出先3: 搬出先4:			地山m ³	地山m ³	地山m ³	%
第四種 建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³	搬出先1: 搬出先2: 搬出先3: 搬出先4:			地山m ³	地山m ³	地山m ³	%
浚渫土以外の泥土	地山m ³	地山m ³	地山m ³	搬出先1: 搬出先2: 搬出先3: 搬出先4:			地山m ³	地山m ³	地山m ³	%
浚渫土 (建設汚泥を除く)	地山m ³	地山m ³	地山m ³	搬出先1: 搬出先2: 搬出先3: 搬出先4:			地山m ³	地山m ³	地山m ³	%

発注者と協議し、必要に応じて記載